

Luvan hakija/omistaja	Lupatunnus 286-	Kiinteistönnumero ja rakentamiskaupan osoite	
Vastaava työnjohtaja	KVV-työnjohtaja	IV-työnjohtaja	Muu työnjohtaja

Kunnossa olevat asiat ja työvaiheet - rasti ruutuun, päiväys ja allekirjoitus			
Toimenpide/työvaihe:	Kunnossa:	Päivämäärä:	Vastuuhenkilön allekirjoitus:
Rakentamislupa lainvoimainen	<input type="checkbox"/>		
Rakentamislupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu	<input type="checkbox"/>		
Aloituskokous pidetty tai aloitusilmoitus tehty	<input type="checkbox"/>		
Vastaava työnjohtaja haettu / ilmoitettu	<input type="checkbox"/>		
Rakennepiirustukset toimitettu rakennusvalvontaan ennen työvaiheen alkua	<input type="checkbox"/>		
Perusmaan ja kaivannon suunnitelmien mukaisuus	<input type="checkbox"/>		
Salaojajärjestelmä on tarkistettu	<input type="checkbox"/>		
Radonsuojaus on tarkistettu	<input type="checkbox"/>		
Soratäytöt on tarkistettu	<input type="checkbox"/>		
Routaeristykset on tehty	<input type="checkbox"/>		
Anturat / perusmuurit valukunnossa	<input type="checkbox"/>		
Betonointityöt on tehty	<input type="checkbox"/>		
Vesi- ja kosteuseristykset tehty	<input type="checkbox"/>		
Höyrynsulut, lämmöneristeet ja tuuletukset on tehty	<input type="checkbox"/>		
Perustuksien täyttö ja eristys tehty	<input type="checkbox"/>		
Kantavat runko ja vesikattorakenteet on tehty	<input type="checkbox"/>		
Savuhormitarkastus	<input type="checkbox"/>		
Palo-ovet ja osastoivat rakenteet on tarkastettu	<input type="checkbox"/>		
Poistuminen / varatiet / opasteet tarkistettu	<input type="checkbox"/>		
Osastovien rakennusosien läpivientien tiiviys on tarkastettu	<input type="checkbox"/>		
Ullakon / ullakko-ontelon palokatkot tehty	<input type="checkbox"/>		
Tulisijat on tarkastettu	<input type="checkbox"/>		
Ulkopuolisten rakenteiden tiiviys on tarkastettu	<input type="checkbox"/>		
Sadevesien / hulevesien poisjohtaminen ja pinnankorkeudet on tarkastettu.	<input type="checkbox"/>		

Rakennustyön tarkastusasiakirja

RakL 96 § 21.4.2023/751

Vastaavan työnjohtajan velvoitteet

Toimenpide/työvaihe:	Kunnossa:	Päivämäärä:	Vastuuhenkilön allekirjoitus:
Rakennuksen käyttöturvallisuuslaitteet on asennettu	<input type="checkbox"/>		
Lämmitysjärjestelmä ja säätötyöt	<input type="checkbox"/>		
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittu	<input type="checkbox"/>		
Rakennus käyttöönottokunnossa (osittainen loppukatselmus)	<input type="checkbox"/>		
Pihat ja ulkopuoliset työt on tehty	<input type="checkbox"/>		
Rakennus on loppukatselmuskunnossa	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
Viranomaiskatselmukset RakL §112 (vastaava työnjohtaja tarkastaa, että katselmukset on suoritettu)			
Pohjakatselmus	<input type="checkbox"/>		
Sijainnin merkitseminen tehty	<input type="checkbox"/>		
Sijaintikatselmus suoritettu	<input type="checkbox"/>		
Rakennekatselmus	<input type="checkbox"/>		
Lämpö- vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus	<input type="checkbox"/>		
Rakennuksen käyttöturvallisuuteen vaikuttavat muut lakisääteiset tarkastukset			
Toimenpide/työvaihe:	Kunnossa:	Päivämäärä:	Vastuuhenkilön allekirjoitus:
Sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja on	<input type="checkbox"/>		
Öljylämmityslaitoksen tarkastuspöytäkirja on	<input type="checkbox"/>		
Kaasulämmityslaitoksen tarkastuspöytäkirja on	<input type="checkbox"/>		
Hissin tarkastuspöytäkirja on	<input type="checkbox"/>		
Automaattisen sammutusjärjestelmän tarkastuspöytäkirja on	<input type="checkbox"/>		
Paloilmoitusjärjestelmän tarkastuspöytäkirja on	<input type="checkbox"/>		
Savunpoistojärjestelmän tarkastuspöytäkirja on	<input type="checkbox"/>		
Kaukolämpökytkennän tarkastuspöytäkirja on	<input type="checkbox"/>		
Väestönsuojan tarkastuspöytäkirja on	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		

